

質 疑 回 答 書

東京学芸大学(小金井)附属小金井小学校体育館等改修機械設備工事

令和8年度

工事名 東京学芸大学(小金井)附属小金井小学校体育館等改修機械設備工事

	質 疑	回 答
1	本件は建築工事と電気工事が分離発注となっておりますが、参考に建築工事図面と電気設備工事図面を頂けないでしょうか。	入札公告時の建築工事、電気設備図面は下記リンクよりダウンロードとする。 https://proself.u-gakugei.ac.jp/public/q06Cw-FXkLcgCJ7u7BhPksG3X53RjRr1UKt5teu7lBeO
2	(M-07)小学校体育館の換気設備の天井扇ダクトについて、保温及び塗装について明記が無い為、保温は全長(外壁～機器接続部までを)行い、塗装は不要と考えてよろしいでしょうか。	保温について、グラスウール保温材を見込む。塗装は不要とする。
3	(M-10,11,15,16)小学校体育館/給排水衛生設備のコンクリート舗装に関する注記で「開削(布設替え・新設)を行うためのカッターを入れる部分は表層モルタルを建築工事にて撤去復旧・・・」と明記されておりますが、カッター入れはコンクリート部分までを含めて建築工事区分と考えて宜しいでしょうか。	本工事にて見込む。
4	(M-13,18)プール便所の給水取出し部分が「根切り埋戻し」となっておりますが、この範囲の土間はコンクリート舗装の壊し復旧はないものと考えてよろしいでしょうか。	この範囲はコンクリート舗装がないため、土工事までとする。
5	(M-05,24,33)各所GHP室外機廻りの木、フェンス、スペース等の現況が不明です。小学校体育館、中学校体育館、中学校武道場において室外機の搬入設置計画はどのように想定していますか。(室外機設置場所直近まで搬入車両は入れるのか、レッカーが必要な場合は何tレッカーの想定か等)	小学校体育館、中学校武道場は設置位置近くまで搬入車両を寄せる事が出来ませんが、中学校体育館は樹周1.5m程度の2m以下の低木が設置位置付近にあり、境界ブロックもあるためユニックで荷降ろし後レッカー等での楊重が想定されますが、契約後現場調査を踏まえて計画すること。
6	(特-1,M-24～,M-33～)特記仕様書/一般共通事項/石綿含有建材の調査で「・・・事前調査を行う」とあります。屋内アンカー打設、建物穿孔作業においてアスベスト含有を想定した作業を見込む注記が中学校体育館と中学校武道場のみにありますが、小学校体育館、小学校プール附属屋、小学校プール便所でのアスベスト含有時の対応作業は別途として宜しいでしょうか。	宜しい。
7	(M-15)小学校体育館体育教官室流し撤去モルタルはつり補修の箇所数が1となっており、床下にて切断プラグ止めが給水のみを図示となっております。撤去は給水栓及び給水管のみと考えてよろしいでしょうか。	変更指示書参照。
8		
9		
10		
11		